

## 新市建設計画における主要ハード事業等の進捗状況(熊毛地区)

No	区分	事業名	年度	説明
2	完了事業	コアプラザ熊毛整備事業	H20～H21	ゆめプラザ熊毛として、既存施設の改修により公民館・子育て支援センター・熊毛総合支所及び熊毛図書館を新設
18		熊毛中央土地区画整理事業	H2～H21	平成21年度完成、住居表示も実施 14ha
21		八代住宅建替事業	H13～H14	平成14年度完成 6戸
39		鶴見台街区公園整備事業	H14～H16	平成16年度完成 1.1ha
56		八代地区農業集落排水施設整備事業	H14～H19	平成19年度処理場・管渠整備完成
58		図書館システム統合事業	H16	整備済み
62		鶴保護施設整備事業	H15～H21	鶴保護センター(鶴保護ケージ、管理棟等)建設
95		情報教育推進事業	H19～H21	各学校のパソコン教室及び教職員1人1台にパソコンを整備
119		リサイクルプラザ整備事業	H20～H22	平成22年度完成
150		地域情報通信基盤(ケーブルテレビ網)整備事業	H9～H15	整備済
11	実施中事業	国道2号、315号、376号の整備促進	H15～	整備中
13		市道新設・改良事業(大河内笠野線ほか)	H15～	整備条件が整った路線から実施中
37		高水近隣公園整備事業	H14～H25	平成24年度に一部供用開始予定 3.8ha
43		市内老朽管の計画的更新事業(熊毛)	H20～H28	団地の水道管の老朽管を更新中
45		水道未普及地域への水道施設整備(熊毛)	H23～	水道未普及地域を解消中
49		公共下水道施設整備事業(処理場ほか)	H15～H25	周南流域下水道浄化センターにおいて汚水処理中
50		公共下水道建設事業(汚水管渠)	H15～H25	流域関連公共下水道の整備促進(平成22年度末/下水道普及率89.3%)
54		公共下水道建設補助事業(雨水)	H21	開発に伴う雨水管の整備(藤ヶ台団地)
57		合併処理浄化槽整備推進事業	H22～H26	公共下水道、農業集落排水区域外地域の合併浄化槽整備を支援
63		移動図書館整備事業	H22	「やまびこ号」導入済み、熊毛地区内を巡回
94		熊毛中学校校舎・屋体大規模改修事業	H19～H25	校舎外壁改修工事を平成19年から平成22年の4年間で完了 屋体は平成25年度に改築予定
98		学校給食センター建設事業	H23～H25	大河内小学校校庭に建設予定
114		危険ため池整備事業(熊毛)	H15～	5カ所 平成23年度完了予定
127		耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業(県営)	H20～H27	平成24年度事業実施予定 三丘地区 22.8ha
144	道の駅整備事業	H19～H25	東部道の駅については、西部道の駅設置後に改めて検討	
22	未着手事業	高水住宅建替事業		現在、既存の市営住宅を長寿命化する耐震工事を進めており、当住宅の建替えについては、その後全体のバランスで検討
36		総合スポーツ施設整備事業		今後検討
38		大河内近隣公園整備事業		今後検討
40		合併記念公園化事業		今後検討
85		三丘小学校校舎大規模改修事業		校舎外壁改修工事を平成21年に完了、体育館屋根改修、プール塗装を実施 耐震診断を行い耐震性ありの結果により耐震改修の必要なし
86		八代小学校校舎・屋体建設事業		耐震改修工事を平成27年度までに実施
129		赤松平仏坂線林道開設工事		木材需要の変化や、受益者負担等により未着手
130		仏坂山田線林道開設工事		木材需要の変化や、受益者負担等により未着手