

H 28 周 教 政 第 669 号

平 成 28 年 9 月 12 日

文部科学大臣 殿

山口県周南市長 木 村 健 一 郎

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input checked="" type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

##### (耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	100.0	100.0

##### 【所見】

平成24年4月の当施設整備計画作成時には、幼稚園・小学校・中学校178棟のうち73棟で耐震性が無い状況であり、耐震化率は59.0%という状況であった。

入札不調等の諸事情により当初の計画より1年遅れることになったが、計画的な発注、幼稚園および小中学校の全面的な協力、そして小学校の統廃合により、平成27年度末までに幼稚園・小学校・中学校で耐震化率100%を達成できた。

構造部材の耐震化は終了したが、今回の計画で実施出来なかった屋内運動場等の吊り天井撤去や、CB壁の間仕切壁等の非構造部の耐震化をすすめることで、防災機能の強化を図っていきたい。

## ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

### 【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

### 【所見】

今回の計画では地震等への災害対策を優先したため、計画していない。

## ③教育環境の質的な向上を図る整備

### 【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

### 【所見】

前回の計画では耐震補強を優先していたが、今回の計画からは、地震補強と合わせてトイレ改修を実施した。耐震補強と同時に設計を行い準備をしていたが、入札不調による発注内容見直しなどの理由から実施出来なかった学校があった。トイレ改修を行っていない学校については、今後計画的に進めていきたい。

## ④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

### 【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

### 【所見】

老朽化していた熊毛給食センターを建て直した

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成28年7月19日から平成28年8月20日にかけて、対象となった小中学校の学校関係者へアンケートを実施した。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

工事期間中の学校運営や安全への配慮については、毎月1回以上、教育委員会と学校関係者、建築担当課、施工業者の4者で工事内容や学校行事の確認を行ったため、大きな混乱もなく無事に事業を完了することができた。

整備内容については、当初予定していた老朽・長寿命化改修が入札不調による工事内容見直しのため実施できなかった学校から後年での実施を望む声が多かった。

今後の計画では、対策が急がれる残り6棟の吊り天井撤去事業や市の重要施策である中学校普通教室空調設備設置事業の学校への負担を調整しながら、子供たちの学校環境向上のために外壁改修やトイレ改修等の老朽・長寿命化改修事業を計画的に実施していきたい。

施設整備計画 事後評価シート（個別票）

1 計画名称	周南市公立学校等施設整備計画
2 計画作成主体	周南市
3 計画期間	平成24年度～平成26年度
4 個別事業一覧	

都道府県名	山口県
市町村名	周南市

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	施設整備計画の変更				備考
							(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	事由	変更年月日	
八代小学校	①	0501	地震補強	校	S	有	平成25年7月22日		追加	平成24年8月24日	
桜田中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	S	有	平成25年8月30日		追加	平成24年8月24日	
熊毛中学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	有	平成25年9月30日		追加	平成24年8月24日	
熊毛中学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	平成25年9月30日		追加	平成24年10月26日	
秋月小学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	有	平成25年11月1日		追加	平成24年8月24日	
秋月小学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	平成25年11月1日		追加	平成24年10月26日	
秋月小学校(Ⅱ期工事)	①	2201	防災機能強化	校	R	有	平成25年11月1日		追加	平成24年8月24日	
(仮称)熊毛学校給食センター(Ⅰ期工事)	④	1204	共同調理場(改築)		S	有	平成25年12月16日				
(仮称)熊毛学校給食センター(Ⅰ期工事)	④	1204	共同調理場(改築)		S	有	平成25年12月16日				
(仮称)熊毛学校給食センター(Ⅱ期工事)	④	1204	共同調理場(改築)		S	有	平成25年12月16日				
(仮称)熊毛学校給食センター(Ⅱ期工事)	④	1204	共同調理場(改築)		S	有	平成25年12月16日				
久米小学校(Ⅱ期工事)	①	0502	(特)地震補強	校	R	有	平成26年1月20日		追加	平成24年8月24日	
久米小学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	平成26年1月20日		追加	平成24年10月26日	
久米小学校(Ⅱ期工事)	①	2201	防災機能強化	校	R	有	平成26年1月20日		追加	平成24年8月24日	
遠石小学校(Ⅱ期工事)	①	0502	(特)地震補強	校	R	有	平成26年1月29日		追加	平成24年8月24日	
遠石小学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	平成26年1月29日		追加	平成24年10月26日	
遠石小学校(Ⅱ期工事)	①	2201	防災機能強化	校	R	有	平成26年1月29日		追加	平成24年8月24日	
菊川小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	有	平成26年2月21日				
菊川小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	有	平成26年2月21日		追加	平成24年10月26日	
周陽小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	有	平成26年2月24日				
周陽小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	有	平成26年2月24日		追加	平成24年10月26日	
富田中学校(Ⅱ期工事)	①	0502	(特)地震補強	校	R	有	平成26年3月7日		追加	平成24年8月24日	
富田中学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	平成26年3月7日		追加	平成24年10月26日	
富田中学校(Ⅱ期工事)	①	2201	防災機能強化	校	R	有	平成26年3月7日		追加	平成24年8月24日	
熊毛中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	S	有	平成26年3月31日		追加	平成24年8月24日	
八代小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	有	平成26年7月18日		追加	平成25年11月22日	
夜市小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	有	平成26年9月22日				
夜市小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	有	平成26年9月22日		追加	平成24年10月26日	
夜市小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成26年9月22日		追加	平成24年10月26日	
周陽中学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成26年10月3日		追加	平成24年10月26日	
周陽中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	無		入札不調による内容見直しのため未実施	取下	平成27年2月19日	H24.10.26に追加

### 施設整備計画 事後評価シート（個別票）

1 計画名称	周南市公立学校等施設整備計画
2 計画作成主体	周南市
3 計画期間	平成24年度～平成26年度
4 個別事業一覧	

都道府県名	山口県
市町村名	周南市

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	施設整備計画の変更				備考	
							(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	事由	変更年月日		
福川南小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成26年10月9日					
福川南小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	無		入札不調による内容見直しのため未実施	取下	平成27年2月19日		H24.10.26に追加
福川南小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	無		入札不調による内容見直しのため未実施	取下	平成27年2月19日		H24.10.26に追加
湯野小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成26年10月22日					
湯野小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	無		内容見直しのため未実施	取下	平成25年9月9日		H24.10.26に追加
湯野小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	無		内容見直しのため未実施	取下	平成25年9月9日		H24.10.26に追加
櫛浜小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成26年10月27日					
櫛浜小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	有	平成26年10月27日		追加	平成24年10月26日		
櫛浜小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成26年10月27日		追加	平成25年8月9日		
今宿小学校	①	0502	地震補強	校	R	無		Is値0.3未満のため、(特)地震補強で申請し直し	取下	平成26年2月7日		
今宿小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	有	平成26年11月18日		追加	平成26年2月7日		
今宿小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	無		入札不調による内容見直しのため未実施	取下	平成27年1月9日		H24.10.26に追加
今宿小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	無		入札不調による内容見直しのため未実施	取下	平成27年1月9日		H24.10.26に追加
福川中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	有	平成26年11月26日					
福川中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	有	平成26年11月26日		追加	平成24年10月26日		
福川中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成26年11月26日		追加	平成24年10月26日		
菊川中学校	①	0201	危険改築	校	R	有	平成26年11月28日					
福川小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成26年12月8日		追加	平成26年4月28日		
福川小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	有	平成26年12月8日		追加	平成26年4月28日		
福川小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成26年12月8日		追加	平成26年4月28日		
秋月小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成26年12月10日					
秋月小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	有	平成26年12月10日		追加	平成24年10月26日		
秋月小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成26年12月10日		追加	平成24年10月26日		
三丘小学校	①	0501	地震補強	屋	S	有	平成26年12月12日		追加	平成26年4月28日		
三丘小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成26年12月12日		追加	平成26年4月28日		
久米小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成26年12月19日		追加	平成24年10月26日		
久米小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	無		内容見直しのため未実施	取下	平成25年9月9日		H24.10.26に追加
久米小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成26年12月19日		追加	平成24年10月26日		
徳山小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成26年12月26日					
徳山小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	有	平成26年12月26日		追加	平成24年10月26日		
徳山小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	無		内容見直しのため未実施	取下	平成25年9月9日		H24.10.26に追加
桜田幼稚園	③	0601	大規模改造(補強)	園	R	有	平成27年2月20日		追加	平成26年4月28日		

### 施設整備計画 事後評価シート（個別票）

1 計画名称	周南市公立学校等施設整備計画
2 計画作成主体	周南市
3 計画期間	平成24年度～平成26年度
4 個別事業一覧	

都道府県名	山口県
市町村名	周南市

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	施設整備計画の変更				備考
							(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	事由	変更年月日	
桜田幼稚園	③	0606	大規模改造(トイレ)	園	-	有	平成27年2月20日		追加	平成26年4月28日	
桜田幼稚園	①	2201	防災機能強化	園	-	有	平成27年2月20日		追加	平成26年4月28日	
勝間小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	無		実施設計中の再評価で耐震性有が判明	取下	平成26年9月29日	H26.4.28に追加
勝間小学校	①	0201	大規模改造(トイレ)	屋	-	有	平成27年3月5日		追加	平成26年9月29日	
勝間小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成27年3月5日		追加	平成26年4月28日	
熊毛中学校	①	0201	危険改築	屋	S	有	平成26年10月8日				
鹿野幼稚園	③	0601	大規模改造(補強)	園	R	有	平成27年3月27日		追加	平成26年4月28日	
鹿野幼稚園	③	0606	大規模改造(トイレ)	園	-	有	平成27年3月27日		追加	平成26年4月28日	
鹿野幼稚園	①	2201	防災機能強化	園	-	有	平成27年3月27日		追加	平成26年4月28日	
大津島小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成27年9月18日		追加	平成26年4月28日	
大津島小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	無		内容見直しのため未実施	取下	平成28年2月24日	H26.4.28に追加
大津島中学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成27年9月18日		追加	平成26年4月28日	
大津島幼稚園	③	0601	大規模改造(補強)	園	R	有	平成27年9月18日		追加	平成26年4月28日	
大津島幼稚園	③	0606	大規模改造(トイレ)	園	-	無		内容見直しのため未実施	取下	平成28年2月24日	H26.4.28に追加
大津島幼稚園	①	2201	防災機能強化	園	-	無		内容見直しのため未実施	取下	平成28年2月24日	H26.4.28に追加
富田東小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成27年9月18日		追加	平成26年4月28日	
富田東小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	無		入札不調による内容見直しのため未実施	取下	平成26年9月29日	H26.4.28に追加
富田東小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成27年9月18日		追加	平成26年4月28日	
岐山小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成27年9月28日		追加	平成26年4月28日	
岐山小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	有		内容見直しのため未実施	取下	平成28年2月24日	H26.4.28に追加
岐山小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成27年9月28日		追加	平成26年4月28日	
八代小学校(I期工事)	①	0201	危険改築	校	S	有	平成27年10月20日		追加	平成27年2月19日	
桜田中学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成27年11月2日		追加	平成26年4月28日	
桜田中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	無		内容見直しのため未実施	取下	平成27年1月9日	H26.4.28に追加
桜田中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成27年11月2日		追加	平成26年4月28日	
周陽中学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成27年11月9日		追加	平成26年4月28日	
周陽中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	有	平成27年11月9日		追加	平成26年4月28日	
周陽中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成27年11月9日		追加	平成26年4月28日	
富田西小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成27年11月10日		追加	平成26年4月28日	
富田西小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	有	平成27年11月10日		追加	平成26年4月28日	
富田西小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成27年11月10日		追加	平成26年4月28日	
桜木小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成27年11月17日		追加	平成26年4月28日	

施設整備計画 事後評価シート（個別票）

1 計画名称	周南市公立学校等施設整備計画
2 計画作成主体	周南市
3 計画期間	平成24年度～平成26年度
4 個別事業一覧	

都道府県名	山口県
市町村名	周南市

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	施設整備計画の変更				備考	
							(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	事由	変更年月日		
桜木小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	有	平成27年11月17日			追加	平成26年4月28日	
桜木小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成27年11月17日			追加	平成26年4月28日	
今宿小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成27年11月27日			追加	平成26年4月28日	
今宿小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	有	平成27年11月27日			追加	平成26年4月28日	
今宿小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	有	平成27年11月27日			追加	平成26年4月28日	
今宿小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	-	有	平成27年11月27日			追加	平成26年4月28日	
今宿小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成27年11月27日			追加	平成26年4月28日	
今宿小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成27年11月27日			追加	平成26年4月28日	
鼓南中学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成27年12月3日			追加	平成26年4月28日	
鼓南中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成27年12月3日			追加	平成26年4月28日	
櫛浜小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成27年12月8日			追加	平成26年4月28日	
櫛浜小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	有	平成27年12月8日			追加	平成26年4月28日	
櫛浜小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成27年12月8日			追加	平成26年4月28日	
遠石小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成27年12月21日					
遠石小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	有	平成27年12月21日			追加	平成26年4月28日	
遠石小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成27年12月21日			追加	平成26年4月28日	
福川南小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	有	平成27年12月22日			追加	平成26年4月28日	
福川南小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	R	有	平成27年12月22日			追加	平成26年4月28日	
福川南小学校	①	0501	地震補強	校	R	無		実施設計中の再評価で耐震性有が判明		取下	平成26年9月29日	H26.4.28に追加
福川南小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	有	平成27年12月22日			追加	平成26年4月28日	
福川南小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成27年12月22日			追加	平成26年4月28日	
福川南小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成27年12月22日			追加	平成26年4月28日	
菊川小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成27年12月28日			追加	平成26年4月28日	
菊川小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	無		内容見直しのため未実施		取下	平成27年1月9日	H26.4.28に追加
菊川小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成27年12月28日			追加	平成26年4月28日	
久米小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	有	平成28年1月28日			追加	平成26年4月28日	
久米小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	-	有	平成28年1月28日			追加	平成26年4月28日	
久米小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成28年1月28日			追加	平成26年4月28日	
周陽中学校	①	0501	地震補強	屋	S	有	平成28年2月4日			追加	平成26年4月28日	
周陽中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成28年2月4日			追加	平成26年4月28日	
秋月小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	有	平成28年2月8日			追加	平成26年4月28日	



施設整備計画 事後評価シート（個別票）

1 計画名称	周南市公立学校等施設整備計画
2 計画作成主体	周南市
3 計画期間	平成24年度～平成26年度
4 個別事業一覧	

都道府県名	山口県
市町村名	周南市

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	施設整備計画の変更				備考
							(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	事由	変更年月日	
秋月小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	-	有	平成28年2月8日	内容見直しのため未実施	追加	平成26年4月28日	H26.4.28に追加
秋月小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成28年2月8日		追加	平成26年4月28日	
菊川中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	有	平成28年2月17日		追加	平成26年4月28日	
菊川中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	無			取下	平成27年1月9日	
菊川中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成28年2月17日		追加	平成26年4月28日	
夜市小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	有	平成28年3月9日		追加	平成26年4月28日	
夜市小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	-	有	平成28年3月9日		追加	平成26年4月28日	
夜市小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成28年3月9日		追加	平成26年4月28日	
徳山小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成28年3月16日		追加	平成26年4月28日	
徳山小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	無			取下	平成27年8月10日	
徳山小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成28年3月16日		追加	平成26年4月28日	
岐陽中学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成28年3月22日		追加	平成26年4月28日	
岐陽中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	無			取下	平成27年8月10日	
岐陽中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成28年3月22日		追加	平成26年4月28日	
戸田小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	平成28年3月22日		追加	平成26年4月28日	
戸田小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	無			取下	平成27年1月9日	
戸田小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	有	平成28年3月22日		追加	平成26年4月28日	
住吉中学校	①	0501	地震補強	校	R	無			取下	平成27年1月9日	
住吉中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	無			取下	平成27年1月9日	
住吉中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	無		取下	平成27年1月9日		
桜田中学校(国債)※負担金	⑤	0104	中屋	屋	S	有	平成25年8月30日		追加	平成24年10月26日	
熊毛中学校(国債)※負担金	⑤	0104	中屋	屋	S	有	平成27年3月27日				